



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ministry of  
Digital  
Governance

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2026.04.06  
11:54:04 EEST  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΝΔ7ΩΚΨ-ΨΗΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
No 8/24-03-2026

Αριθμ. Αποφ. 68/2026

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «**Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών 2022 Δήμου Αγίου Νικολάου**»

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 24<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 3879/20-03-2026, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 20-03-2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **έξι (6)** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μενεγάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
- 2) Ατσαλάκης Στέργιος (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Αρακαδάκης Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ι. Ρουκουνάκη (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Χαριτάκης Θωμάς (τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Πεδιαδίτης Μανούσος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις - Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών 2022 Δήμου Αγίου Νικολάου ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 3779/18-3-26 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης αλλά και την εισήγηση της Δνσης Κατασκευών, Δνσης Υπηρεσίας του έργου, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν 4412/16
2. Το Π.Δ. 171/87
3. Την με αριθμ. **130/22** μελέτη του έργου Προϋπολογισμού **5.000.000,00 €**
4. Το 6001 \_ 20/4/2023 συμφωνητικό που υπεγράφη με τον Ανάδοχο
5. Η Προθεσμία εκτέλεσης λήγει **8/4/2026**
6. Την **3779/18-3-26** αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι **30-12-2026**
7. Την εισήγηση των επιβλεπόντων

Το γεγονός ότι για τα παραπάνω έχουμε να παρατηρήσουμε

Οι προβλεπόμενες εργασίες της αρχικής αλλά και της συμπληρωματικής σύμβασης δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολο τους για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και που είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία μας ήτοι

- Εκτέλεση έργου που εκτείνεται σε πολλούς οικισμούς του Δήμου με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις για τις μεταφορές μηχανημάτων και την γενικότερη οργάνωση των εργασιών από πεδίο σε πεδίο.
- Δυσκολία εκτέλεσης εργασιών κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο λόγω καιρικών συνθηκών.
- Μεταφορές των υλικών ενσωμάτωσης του έργου σε δυσπρόσιτα σημεία με μικρό φορτωτή
- Χρονοτριβή στην εκτέλεση τσιμεντοστρώσεων σε στενούς δρόμους των οικισμών όπου η πρόσβαση γίνεται με μικρό φορτωτή.
- Με την από 30-06-2025 υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου αυξήθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου, με αποτέλεσμα να απαιτείται επι πλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του

Το γεγονός επίσης ότι έχει εξαντληθεί η προθεσμία που προβλέπεται ίση με το αρχικό διάστημα της εκτέλεσης του έργου από τη Σύμβαση

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

**Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εντός της Οριακής Προθεσμίας με Αναθεώρηση μέχρι 30-12-2026**

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική συζήτηση και έχουσα υπόψη της:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του Ν 4555/2018 και έτσι όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23
3. Την 3779/18-3-26 αίτηση του Αναδόχου
4. Την εισήγηση της Δνσης Κατασκευών
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του Ν4412/16
6. Το γεγονός ότι οι λόγοι που αναφέρονται είναι για την παράταση είναι αποδεκτοί και αιτιολογούν κατά τον Νόμο τη χορήγηση της

### Αποφασίζει ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις - Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών 2022 Δήμου Αγίου Νικολάου**» εντός της Οριακής Προθεσμίας με Αναθεώρηση μέχρι **30-12-2026**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **68/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Εμμανουήλ Μενεγάκης

Στέργιος Ατσαλάκης

Γεώργιος Μπελούκας

Γεώργιος Αρακαδάκης

Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης

Θωμάς Χαριτάκης